

## **Het besluitvormingsproces dat voorafging aan de realisatie van Windpark Nieuwegein**

Hieronder schetsen we globaal het traject dat doorlopen is sinds de eerste ambities om een windpark in Nieuwegein te realiseren.

### **Voornemen realisatie windpark (augustus 2002)**

Het college van burgemeester en wethouders stelt in augustus 2002 de uitgangspunten voor de energievoorziening van bedrijvenpark Het Klooster vast. Hierbij stemmen zij in om de kansen voor windenergie verder in beeld te laten brengen. Zo is in het voorstel aangegeven dat langs de rijksweg A27 minimaal vijf windturbines kunnen worden gerealiseerd. Daarbij is geconstateerd dat plaatsing van windturbines rendabel is en dat het de gemeente naast een milieuvoordeel een direct financieel voordeel kan opleveren.

### **Locatiebepaling (2002-2005)**

Het oorspronkelijke plan om de windturbines op bedrijvenpark Het Klooster zelf te realiseren, bleek echter niet mogelijk. De beoogde windturbines kregen daarom een nieuwe locatie, niet op het bedrijvenpark maar verder van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en langs de A27. Die locatie is vanaf dat moment steeds de beoogde en bestuurlijk gewenste locatie geweest. In het vervolgtraject is de genoemde aansluiting tussen het bedrijvenpark en de windturbines dus beperkt tot afstemming en worden de bijbehorende juridisch planologische trajecten afzonderlijk doorlopen.

### **Instemming gemeenteraad en selectie ontwikkelaar (november 2005)**

De gemeenteraad stemt in november 2005 unaniem in met een verdere ontwikkeling van windenergie in Nieuwegein. De selectie van een ontwikkelaar resulteert in de keuze voor Eneco Wind BV (destijds nog Evelop BV onderdeel van Econcern). De aanbieding van Eneco Wind BV blonk uit in zowel de kwaliteit van het voorstel, het financiële bod en de helderheid en volledigheid. Tevens bood zij een aantal extra's in de lijn van het klimaatbeleid van de gemeente Nieuwegein.

### **Diverse onderzoeken (2005-2011)**

Nadat de gemeenteraad in 2005 groen licht gaf voor de verdere ontwikkeling van windenergie in de gemeente Nieuwegein, zijn belangrijke stappen gezet om het windpark daadwerkelijk te kunnen realiseren. Een van de eerste stappen was om in overleg met de ontwikkelaar de exacte plaats te bepalen van de beoogde windturbines. Nadat dit duidelijk was zijn veel onderzoeken uitgevoerd dan wel geactualiseerd. Aspecten als veiligheid, geluidbelasting, gevolgen voor flora en fauna, archeologie en dergelijke, vragen gedegen onderzoek. De ontwikkelaar heeft deze onderzoeken laten uitvoeren, de gemeente heeft beoordeeld of de onderzoeken adequaat zijn uitgevoerd en of er wordt voldaan aan de geldende wetgeving. Deze onderzoeken zijn van belang voor de ruimtelijke onderbouwing van het juridisch planologisch traject dat gevolgd moet worden (bestemmingsplan en vergunningen).

De lange voorbereidingstijd die nodig is voor de realisering van windparken, heeft als gevolg dat er regelmatig rekening gehouden moet worden met wetswijzigingen en wijzigingen in procedures en bevoegdheden. Hierdoor moesten sommige onderzoeken die in het kader van de ruimtelijke onderbouwing zijn uitgevoerd, tussentijds geactualiseerd worden.

### **Naamgeving: Windpark Nieuwegein (26 juli 2011)**

Het college van burgemeester en wethouders besluit op voordracht van de commissie Naamgeving Openbare Ruimte het (in ontwikkeling zijnde) windpark tussen bedrijvenpark Het Klooster en de rijksweg A27, de naam 'Windpark Nieuwegein' te geven in plaats van Windpark Het Klooster. Achterliggende gedachte voor deze keuze is het feit dat de windturbines kunnen gaan fungeren als hét (zichtbare) visitekaartje voor heel Duurzaam Nieuwegein, dus niet alleen voor het duurzame bedrijvenpark Het Klooster. Uit de nieuwe naam is ook meteen voor een ieder duidelijk waar het windpark zich bevindt. Als op een kaart van Nederland alle (namen van) windparken worden gezet, is meteen helder dat Nieuwegein een windpark binnen haar grondgebied heeft.

### **Instemmen samenwerking Eneco Wind BV (23 augustus 2011)**

Het college neemt kennis van de stand van zaken en besluit in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en ontwikkelaar Eneco Wind BV.

### **Bestemmingsplan en omgevingsvergunning (29 mei 2013)**

Om de bouw van Windpark Nieuwegein mogelijk te maken moest het bestemmingsplan worden gewijzigd en een omgevingsvergunning verleend. Eind september 2011 is de procedure hiervoor opgestart. Op 29 mei 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Windpark Nieuwegein vastgesteld. U vindt dit bestemmingsplan op [www.ruimtelijkeplannen.nl](http://www.ruimtelijkeplannen.nl). Direct nadat het bestemmingsplan was vastgesteld, is ook de omgevingsvergunning verleend. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld, maar bij uitspraak van 5 februari 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het beroep ongegrond verklaard. Eneco Wind BV kon starten met de bouw.

### **Officiële ingebruikname Windpark Nieuwegein (april 2015)**

Op vrijdag 24 april 2015 hebben de gemeente Nieuwegein en Eneco het Windpark Nieuwegein langs de A27 officieel geopend. Na een bouwperiode van zes maanden wekken de vijf windmolens sinds begin 2015 de eerste groene stroom op, op jaarbasis voldoende om 7.600 huishoudens van elektriciteit te voorzien.